

Отчет по текущему ремонту жилого фонда МУП "ГУК" на 2017 год

Адрес ж/д ул.Керамическая 32

Сумма текущего ремонта 363 669,96 руб.

Виды работ	Место установки	Объем работ		Расценка	Стоимость, руб.	Примечание
		план	факт			
Кровля						
Ремонт кровли рулонной в 1 слой			235	кв.м. 482,15	0	113305,3
Фасад						
Ремонт межпанельных, температурных швов	кв. 113		44	м 536,30	0	23597,2
Ремонт бетонных крылец			20	кв.м. 586,14	0	11722,8
Подъезды						
Ремонт дверного полотна	п. 1,8		4	шт. 768,39	0	3073,56
Смена почтовых ящиков	п. 8		2	секция 1947,64	0	3895,28
Трубопроводы						
Смена трубопровода канализации ПВХ 100мм	подвал		20	м 580,82	0	11616,4
Смена запорной арматуры 20мм			10	шт. 499,44	0	4994,4
Установка циркуляционного насоса	подвал		1	шт. 20010,25	0	20010,25
					0	192215,1

Перевыполнение за 2016 год: 77 042,68 руб

Итого на 2017 год: 286 627,28 руб

Инженер ПТО МУП "ГУК"



С.С. Давыдов

Главный инженер МУП "ГУК"



А.М. Жолтиков

Директор МУП "ГУК"



В.И. Токарев