

**Отчет по текущему ремонту жилого фонда МУП "ГУК" на 2017 год**  
**Адрес ж/д ул.Лазо 29**      **Сумма текущего ремонта 180 961,32 руб.**

Виды работ	Место установки	Объем работ		Расценка		Стоимость, руб.		Примечание
		план	факт	ед.изм.	руб.			
<b>Кровля</b>								
Ремонт кровли рулонной в 1 слой			220	кв.м.	482,15	0	106073	Предписание МЖК
<b>Подъезды</b>								
Ремонт штукатурки			20	кв.м.	622,10	0	12442	
Масляная окраска стен помещений общедо пользования	3,4 этаж			кв.м.	смета		65317,53	Предписание МЖК
Ремонт дверного полотна			3	шт.	1101,95	0	3305,85	Предписание МЖК
Смена дверного полотна			2	шт.	3490,43	0	6980,86	Предписание МЖК
Восстановление остекления			3	кв.м.	772,31	0	2316,93	
<b>Трубопроводы</b>								
Смена трубопровода отопления			2	м	793,97	0	1587,94	
Смена гибкой подводки			6	шт.	150,00	0	900	
Смена запорной арматуры 20мм			3	шт.	499,44	0	1498,32	
Смена кран буксы			20	шт.	140,00	0	2800	
Смена смесителя			7	шт.	1751,40	0	12259,8	
<b>Электроснабжение</b>								
Смена электропроводки			38	м	116,56	0	4429,28	
Смена подъездного светильника			19	шт.	1365,24	0	25939,56	
						0	245851,1	


Перевыполнение за 2016 год: 136 014,34 руб.  
 Итого на 2017 год: 44 946,98 руб.

Инженер ПТО МУП "ГУК"



С.С. Давыдов

Главный инженер МУП "ГУК"



А.М. Жолтиков

Директор МУП "ГУК"



В.И. Токарев