

Выполнение текущего ремонта жилого фонда МУП "ГУК" за 2018 год

Адрес ж/д пер.Гвардейский 6

Сумма текущего ремонта 45792,15 руб.

Виды работ	Место установки	Объем работ		Расценка		Стоимость, руб.		Примечание
		план	факт	ед.изм.	руб.			
Фасад								
Ремонт отмостки бетонной			8	кв.м.	565,32	0	4522,56	
Трубопроводы								
Смена трубопровода канализации ПВХ 100мм			2	м	536,10	0	1072,2	
Смена задвижки до 50 мм			1	шт.	2874,07	0	2874,07	
						0	8468,83	

Невыполнение за 2017 год: 48 615,81 руб.

Итого на 2018 год: 94 407,96 руб.

Начальник ПТО МУП "ГУК"

Давыдов С.С.

Главный инженер МУП "ГУК"

Жолтиков А.М.

Директор МУП "ГУК"

Макаров А.П.

