

Выполнение текущего ремонта жилого фонда МУП "ГУК" за 2018 год

Адрес ж/д пер.Гвардейский 7

Сумма текущего ремонта 5600,24 руб.

Виды работ	Место установки	Объем работ		Расценка		Стоимость, руб.		Примечание
		план	факт	ед.изм.	руб.			
Фасад								
Окраска по дереву	п-д 3		8	кв.м.	162,66	0	1301,28	
Подъезды								
Побелка стен и потолков в местах общего польз.	п-д 2		20	кв.м.	67,70	0	1354	Стоимость зависит от состояния подъезда и объема выполн работ
Окраска стен в местах общего пользования	п-д 3		6	кв.м.	247,37	0	1484,22	
Трубопроводы								
Смена трубопровода ХВС Ø 25мм	кв.2		2	м	756,97	0	1513,94	
						0	5653,44	

Перевыполнение за 2017 год: 1 219,48 руб.

Итого на 2018 год: 4 380,76 руб.

С 01.07.2018 года признан ветхим

Начальник ПТО МУП "ГУК"

Давыдов С.С.

Главный инженер МУП "ГУК"

Жолтиков А.М.

Директор МУП "ГУК"

Макаров А.П.

