

Выполнение текущего ремонта жилого фонда МУП "ГУК" за 2018 год

Адрес ж/д ул.Керамическая 32 Сумма текущего ремонта 386975,07 руб.

Виды работ	Место установки	Объем работ		Расценка		Стоимость, руб.		Примечание
		план	факт	ед.изм.	руб.			
<u>Кровля</u>								
Ремонт кровли рулонной в 1 слой			50	кв.м.	521,68	0	26084	
<u>Подъезды</u>								
Восстановление подъездного отопления			2	м	1994,60	0	3989,2	
<u>Трубопроводы</u>								
Смена трубопровода канализации ПВХ 100мм			6	м	536,10	0	3216,6	
Восстановление теплоизоляции			590	м	456,08	0	269087	
						0	302377	

Невыполнение за 2017 год: 94 412,28

Итого на 2018 год: 481 387,35 руб.

Начальник ПТО МУП "ГУК"

Главный инженер МУП "ГУК"

Директор МУП "ГУК"



Давыдов С.С.

Жолтиков А.М.

Макаров А.П.