

Выполнение текущего ремонта жилого фонда МУП "ГУК" за 2018 год
Адрес ж/д пр.Космонавтов 10 Сумма текущего ремонта 190166,94 руб.

Виды работ	Место установки	Объем работ		Расценка		Стоимость, руб.		Примечание
		план	факт	ед.изм.	руб.			
Фасад								
Ремонт межпанельных, температурных швов			38	м	580,27	0	22050,3	
Ремонт внутренних откосов			7,2	кв.м.	1601,27	0	11529,1	
Установка решеток на подвальные продухи			3	шт.	850,84	0	2552,52	
Подъезды								
Смена дверного полотна	п-д 2		1	шт.	смета	0	15330	
Трубопроводы								
Смена трубопровода канализации ПВХ 100мм			2	м	536,10	0	1072,2	
Восстановление теплоизоляции			8	м	456,08	0	3648,64	
Электроснабжение								
Смена подъездного светильника			1	шт.	1477,19	0	1477,19	
Смена автоматов			2	шт.	847,69	0	1695,38	
						0	59355,3	

Невыполнение за 2017 год: 24 482,08 руб.

Итого на 2018 год: 214 649,02 руб.

Начальник ПТО МУП "ГУК"

Давыдов С.С.

Главный инженер МУП "ГУК"

Жолтиков А.М.

Директор МУП "ГУК"

Макаров А.П.