

Выполнение текущего ремонта жилого фонда МУП "ГУК" за 2018 год

Адрес ж/д пр.Космонавтов 12

Сумма текущего ремонта 386289,81 руб.

Виды работ	Место установки	Объем работ		Расценка		Стоимость, руб.		Примечание
		план	факт	ед.изм.	руб.			
Кровля								
Ремонт кровли рулонной в 1 слой	кв.30,45		3,6	кв.м.	521,68	0	1878,05	
Фасад								
Ремонт межпанельных, температурных швов			193	м	580,27	0	111992	
Окраска МАФ	ограждение		65	кв.м.	162,66	0	10572,9	
Установка решеток на подвальные продухи			6	шт.	850,84	0	5105,04	
Подъезды								
Ремонт подъезда 5эт	<i>7 подъезд</i>		1	шт.	86560,00	0	86560	Стоимость зависит от состояния подъезда и
Смена почтовых ящиков			3	секция	2107,34	0	6322,02	
Ремонт поручней деревянных			4	м	179,81	0	719,24	
Трубопроводы								
Смена трубопровода канализации ПВХ 100мм			4	м	536,10	0	2144,4	
Смена трубопровода ГВС Ø 25мм			0,5	м	756,97	0	378,49	
Смена трубопровода ХВС Ø 25мм			2	м	756,97	0	1513,94	
Смена запорной арматуры 20мм			7	шт.	540,39	0	3782,73	
Восстановление теплоизоляции			8	м	456,08	0	3648,64	
Электроснабжение								
Смена электропроводки			7	м	126,11	0	882,77	
Смена автомата			2	шт.	847,69	0	1695,38	
						0	237196	

Невыполнение за 2017 год: 20 433,25 руб.

Итого на 2018 год: 406 723,06 руб.

Начальник ПТО МУП "ГУК"

Давыдов С.С.

Главный инженер МУП "ГУК"

Жолтиков А.М.

Директор МУП "ГУК"

Макаров А.П.