

**Выполнение текущего ремонта жилого фонда МУП "ГУК" за 2018 год**

**Адрес ж/д пр.Космонавтов 14**

**Сумма текущего ремонта 191121,93 руб.**

Виды работ	Место установки	Объем работ		Расценка		Стоимость, руб.		Примечание
		план	факт	ед.изм.	руб.			
<b>Фасад</b>								
Окраска МАФ			30	кв.м.	162,66	0	4879,8	
<b>Трубопроводы</b>								
Смена трубопровода канализации ПВХ 100мм			4	м	536,10	0	2144,4	
Смена запорной арматуры 20мм			4	шт.	540,39	0	2161,56	
<b>Электроснабжение</b>								
Смена подъездного светильника			2	шт.	1477,19	0	2954,38	
						0	12140,1	

Перевыполнение за 2017 год: 19 656,66 руб.

Итого на 2018 год: 171 465,27 руб.

Начальник ПТО МУП "ГУК"

Главный инженер МУП "ГУК"

Директор МУП "ГУК"



Давыдов С.С.

Жолтиков А.М.

Макаров А.П.