

Выполнение текущего ремонта жилого фонда МУП "ГУК" за 2018 год

Адрес ж/д пр.Космонавтов 6

Сумма текущего ремонта 382622,94 руб.

Виды работ	Место установки	Объем работ		Расценка		Стоимость, руб.		Примечание
		план	факт	ед.изм.	руб.			
<u>Фасад</u>								
Ремонт межпанельных, температурных швов	кв.74,117		64	м	580,27	0	37137,3	
Ремонт внутренних откосов			14,4	кв.м.	1601,27	0	23058,3	
Установка решеток на подвальные продухи			12	шт.	850,84	0	10210,1	
<u>Подъезды</u>								
Установка окон ПВХ+наружные откосы+подоконники	ряд 4эт., 1-8 п-д		8	шт.	смета		165040	
Ремонт штукатурки	авар. выход		1,5	кв.м.	673,11	0	1009,67	
<u>Трубопроводы</u>								
Смена трубопровода канализации ПВХ 100мм			2	м	536,10	0	1072,2	
Смена трубопровода отопления			12	м	834,85	0	10018,2	
Смена запорной арматуры 20мм			5	шт.	540,39	0	2701,95	
Восстановление теплоизоляции			6	м	456,08	0	2736,48	
<u>Электроснабжение</u>								
Смена подъездного светильника			1	шт.	1477,19	0	1477,19	
Смена автоматов			8	шт.	847,69	0	6781,52	
						0	261243	

Невыполнение за 2017 год: 10 994,28 руб.

Итого на 2018 год: 393 617,22 руб.

Начальник ПТО МУП "ГУК"



Давыдов С.С.

Главный инженер МУП "ГУК"

Жолтиков А.М.

Директор МУП "ГУК"

Макаров А.П.