

Выполнение текущего ремонта жилого фонда МУП "ГУК" за 2018 год

Адрес ж/д ул.Лазо 30А

Сумма текущего ремонта 234854,64 руб.

Виды работ	Место установки	Объем работ		Расценка		Стоимость, руб.		Примечание
		план	факт	ед.изм.	руб.			
<u>Фасад</u>								
Ремонт бетонных крылец			10	кв.м.	634,20	0	6342	
<u>Подъезды</u>								
Окраска бетонного пола			90	кв.м.	252,85	0	22756,5	
<u>Трубопроводы</u>								
Смена трубопровода канализации ПВХ 100мм			1,5	м	536,10	0	804,15	
Смена трубопровода ХВС Ø 25мм			6	м	756,97	0	4541,82	
Смена запорной арматуры 20мм			4	шт.	540,39	0	2161,56	
<u>Электроснабжение</u>								
Смена электропроводки			20	м	126,11	0	2522,2	
Смена выключателя			1	шт.	194,20	0	194,2	
Смена подъездного светильника			2	шт.	1477,19	0	2954,38	
						0	42276,8	

Невыполнение за 2017 год: 105 247,32 руб.

Итого на 2018 год: 340 101,96 руб.

Начальник ПТО МУП "ГУК"

Давыдов С.С.

Главный инженер МУП "ГУК"

Жолтиков А.М.

Директор МУП "ГУК"

Макаров А.П.