

Выполнение текущего ремонта жилого фонда МУП "ГУК" за 2018 год

Адрес ж/д ул. Ульяновская 40

Сумма текущего ремонта 235889,82 руб.

| Виды работ | Место установки | Объем работ | | Расценка | | Стоимость, руб. | | Примечание |
|--------------------------|-----------------|-------------|------|----------|--------|-----------------|---------|------------|
| | | план | факт | ед.изм. | руб. | | | |
| Фасад | | | | | | | | |
| Ремонт штукатурки цоколя | | | 35 | кв.м. | 804,99 | 0 | 28174,7 | |
| Окраска цоколя | | | 80,5 | кв.м. | 130,57 | 0 | 10510,9 | |
| Ремонт бетонных крылец | | | 16,3 | кв.м. | 634,20 | 0 | 10337,5 | |
| | | | | | | 0 | 49023 | |

Невыполнение за 2017 год: 39 296,00 руб.

Итого на 2018 год: 275 185,82 руб.

Начальник ПТО МУП "ГУК"

Главный инженер МУП "ГУК"

Директор МУП "ГУК"



Давыдов С.С.

Жолтиков А.М.

Макаров А.П.