Отчет по текущему ремонту жилого фонда МУП "ГУК" на 2017 год

Адрес ж/д ул.Герасимова, 8 **Сумма текущего ремонта руб. 31827,6**

Виды работ	Место установки	Объем работ		Расценка		Стоимость, руб.		Примечание
		план	факт	ед.изм.	руб.			
Кровля								
Проклейка кровли отдельными местами			35	м	209,10	0	7318,5	
Трубопроводы								
Установка крана маевского			2	шт.	188,24	0	376,48	
Электроснабжение								
Смена электропроводки			30	м	116,56	0	3496,8	
Смена автомата			10	шт.	446,70	0	4467	
Смена выключателей, патронов, розеток			2	шт.	96,26	0	192,52	
ИТОГО						**0**	**15851,3**	

Сумма текущего ремонта на 2017 год	25462,08
Остаток (-перерасход) средств с 2016 года	6365,52
Итого на 2017 год:	31827,6

Инженер ПТО МУП "ГУК" С.С. Давыдов

Главный инженер МУП "ГУК" А.М. Жолтиков

Директор МУП "ГУК" В.И. Токарев